



PT. PLN (Persero)  
UIKL SULAWESI  
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE RELAY  
PROTEKSI SISTEM

Island Teling - Sawangan I

LOKASI : 6F Ranomut 35206994  
BAY : Panel defense scheme ALSTOM P40 AGILE  
HARI : Senin  
TANGGAL : 27/03/2023

#### I. CHECK LIST

| RELAY   | WIRING   |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Tahap 1 - <sup>2</sup> Enable       | <input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting Tahap 1 - <sup>3</sup> Enable | <input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Tegangan                        | <input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi                       | <input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT 66 kV / 100V                       | <input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay       |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   |

#### II. CATATAN :

- Tahap I : 40.5  
- Tahap II : 40.35  
UV Blok : 40V

Mengetahui

Pemeriksa

Pengawas

Penguji